

Ort	Aktueller Status		Anmerkungen zum Status
Affinghausen	 Ausbau		Herstellung der Hausanschlüsse läuft
Asendorf	 Aktiv		–
Bahrenborstel	 Planung		Baustart sF vorauss. Ende Q3
Barenburg	 Planung		Baustart sF vorauss. Ende Q3
Barnstorf	 Ausbau		im Bau, sukzessive Anschaltung läuft
Barver	 Aktiv		–
Bassum	 Ausbau		im Bau, sukzessive Anschaltung läuft
Borstel	 Planung		Baustart vorauss. Mitte 2024
Brockum	 Ausbau		im Bau, sukzessive Anschaltung läuft
Bruchhausen-Vilsen	 Planung		Baustart Q4 2023
Dickel	 Ausbau		im Bau, sukzessive Anschaltung läuft
Drebber	 Ausbau		im Bau, sukzessive Anschaltung läuft
Drentwede	 Planung		Bauzeitenplan in Arbeit
Ehrenburg	 Planung		Bauzeitenplan in Arbeit
Engeln	 Planung		Baustart vorauss. Q4 2023
Eydelstedt	 Aktiv		–
Freistatt	 Planung		Baustart vorauss. Q1 2024?
Hemsloh	 Aktiv		–
Hüde	 Planung		Baustart Ende Q1 2024
Kirchdorf	 Planung		Baustart Mitte 2024
Lembruch	 Planung		Baustart Q1 2024
Lemförde	 Planung		Baustart Mitte August 2023
Maasen	 Aktiv		–
Marl	 Planung		Baustart Q1 2024
Martfeld	 Ausbau		im Bau bis Ende 2023

Ort	Aktueller Status	Anmerkungen zum Status
Melinghausen	 Planung	Baustart vorauss. Mitte 2024
Neuenkirchen	 Planung	Bauzeitenplan in Arbeit
Quernheim	 Aktiv	–
Rehden	 Aktiv	–
Scholen	 Aktiv	–
Schwaförden	 Planung	Baustart vorauss. Mitte 2024
Schwarme	 Planung	Baustart vorauss. Q1 2024
Siedenburg	 Planung	Baustart vorauss. Mitte 2024
Stadt Diepholz	 Aktiv	–
Stadt Sulingen	 Planung	Baustart vorauss. Mitte 2024
Staffhorst	 Planung	Baustart vorauss. Mitte 2024
Stemshorn	 Planung	Baustart vorauss. Mitte 2024
Stuhr	 Planung	Stuhr Warve im Bau, Baustart weitere Gebiete vorauss. Q1 2024
Süstedt	 Planung	Baustart vorauss. Q1 2024
Sudwalde	 Planung	Baustart vorauss. Q1 2024
Syke West & Mitte West	 Ausbau	im Bau bis vorauss. Q1 2024
Syke	 Planung	Baustart vorauss. Q1 2024
Twistringen	 Ausbau	im Bau seit Juli 2023
Varrel	 Planung	Bauzeitenplan in Arbeit
Wagenfeld	 Aktiv	–
Wehrbleck	 Planung	Baustart vorauss. Mitte 2024
Wetschen	 Ausbau	im Bau, sukzessive Anschaltung läuft
Weyhe	 Aktiv	–